

## ZÁPIS 2/2020

ze schůze komise výstavby a dopravy Městského úřadu v Soběslavi, která se konala dne 10. června 2020 v 16:00 hodin se schůzkou pozvaných v malé zasedací místnosti MěÚ, nám. Republiky č.p. 1/I, 1.patro.

### Přítomní:

dle prezenční listiny, která je připojena k zápisu, pozvaný host: Mgr.Lintner Pavel – místostarosta města Soběslav

### Program:

1. Investiční akce na rok 2020
2. Průmyslový park - Soběslav
3. Různé

Jednání zahájil předseda komise Mgr. Vladimír Drachovský, který nejprve přivítal všechny přítomné a uvedl důvody, proč se komise schází po tak dlouhé době.

### **1. Investiční akce na rok 2020**

Místostarosta Mgr. Pavel Lintner seznámil komisi se stavem investičních akcí, které probíhají v roce 2020.

- 1) Byl dokončen a zkolaudován chodník v ulici K Sedlečku - téměř veškeré náklady byly pokryty dotací, město zaplatilo zhotovení vjezdů k jednotlivým pozemkům.
- 2) Dokončují se opravy chodníků v ulici Okružní, Lustigova a Dr. Studničky, bylo provedeno prodloužení plynovodu. Po dokončení chodníků bude provedena pokládka asfaltového koberce.
- 3) Provádí se frézování asfaltového povrchu v Mrázkově ulici v délce cca 60 metrů z důvodu špatného technického stavu vozovky a firma ČEVAK v tomto úseku provádí výměnu vodovodních přípojek. V souvislosti s tím se provádí výměna indukčních smyček k semaforům.
- 4) Zahájila se oprava parkoviště u polikliniky. Je vyfrézované a jsou vytrhány zatravnovací tvárnice, které, jak bylo zjištěno, byly uloženy pouze ve štěrkopískovém loži. Toto podloží nevyhovuje pro pokládku asfaltového koberce, a proto je nutno provést nové podkladní konstrukční vrstvy z kameniva. Tím vzniknou náklady na více práce v hodnotě cca 310 tis. Kč.
- 5) Přípravují se opravy cest od letiště k „Čejnovu“, v chatových osadách „Na Cihelně“ a v „Mokerských struhách“, a cesta od bechyňského mostu až pod „Svákov“.
- 6) Probíhá stavební řízení na bruslařskou dráhu. Zhotovitel stavby – firma Strabag. Předpoklad zahájení a ukončení je červenec – září 2020.
- 7) Předprostor škol – stavba byla zahájena, bylo provedeno oplocení staveniště (vyjma chodníku podél ulice Tř. Dr.E.Beneše.) Vstupy do ZŠ a gymnázia jsou po dohodě s řediteli škol zajištěny. Termín dokončení - 30.11.2020. Byla poskytnuta dotace 800 tis. Kč na SO-chodníku.
- 8) Probíhá rekonstrukce kostela sv. Marka. Je provedeno napojení nové dešťové kanalizace vč. drenáží a osazení nové fólie. Jsou zahájeny práce na opravě fasády, střechy a proběhne výměna 4ks oken. Při zemních pracích byl proveden záchranný archeologický dohled.

- 9) V průběhu července bude osazen kiosek na náměstí Republiky v prostoru vedle informační tabule.
- 10) Je připravena realizace části chodníku v ulici Horní Příkopy od domu č.p.70 až po č.p.75. Dopravní řešení je odsouhlaseno. V této etapě se neuvažuje s rozšířením stávající komunikace.

### **Připravované investiční akce na příští období**

- 1) Rekonstrukce výpravní budovy ČD bude zahájena v roce 2021. Vznikne zde 1 byt, kancelář Comettu, denní místnost pro řidiče, bufet, čekárna, WC a bude zřízen kolostav.
- 2) Přestavba MŠ Nerudova.
- 3) Rekonstrukce chodníků v ulici Petra Voka – od náměstí k mostu přes Černovický potok. V rámci této rekonstrukce bude znovuoobnoven bývalý přechod pro chodce u „mlíčňáku“.
- 4) Stavební úpravy parku u kostela sv. Víta.
- 5) Rekonstrukce víceúčelového hřiště „U Mrtvol“.

## **2. Průmyslový park - Soběslav**

Pan Šena a Ing. Podlaha podali informaci o průběhu schůzek z komise ŽP ze dne 4. 6. 2020 a schůzky ze dne 9.6.2020 konané za účasti představitelů společnosti DIVIDENT, EXPRIN Property s.r.o., projektanta a zástupců města.

Přítomní členové komise uvedené okolnosti projektu prodiskutovali a k záměru mají tato doporučení :

- upřesnit likvidaci dešťových vod, stavební komise navrhuje povrchové vsakování
- zaměřit se na likvidaci odpadních vod, prověřit, zda je stávající ČOV schopna pojmout takový nárůst odpadních vod
- projednat komunikační propojení Soběslav- Chlebov pro pěší a cyklisty
- řešit otázku šířky komunikací
- není řešena kapacitní dopravní prostupnosti uzlových bodů (křižovatek), II/135, III/13521 a dálniční přivaděč

## **3. Různé**

- Zkrácený interval na E-55, stížnosti ze strany obyvatelstva, hlavně důchodci a vozíčkáři. Žádost o prodloužení intervalu na křižovatce ulice Mrázkova.

Další jednání komise se bude konat ve středu 16. září 2020. Hodina zahájení a místo konání bude ještě upřesněna v pozvánce. V případě nutnosti se svolá mimořádné zasedání stavební komise.

### **Z á v ě r:**

Program byl vyčerpán a nebyly vzneseny žádné další připomínky. Mgr. Vladimír Drachovský v 17.30 hodin schůzi komise výstavby a dopravy ukončil.

Zapsala: Martina Kubešová