

3/2019

Zápisze schůze finančního výboru Zastupitelstva města Soběslavi,konané dne 29.5.2019 na ZS v Soběslavi

Přítomni:

Za FV: ing. Klíma, mgr. Krejčová, ing. Král, mgr. Dančíšin, ing. Petrásková, bc. Schejbalová

Dále: mgr. Michal Pánek – vedoucí TZ

Ing. Pantoflíček – projektant

p.Veselý - stavbyvedoucí, SŘ Soběslav

Místo: Zimní stadion Soběslav

Věc: kontrola na staveništi investiční akce „Zimní stadion – snížení energetické náročnosti“

Program jednání: 1. Úvod - přehled čerpání faktur 2017-2019

2. Stav prací investiční akce

K bodu 1.**Přehled čerpání faktur 2017-2019:****2017**

Smlouvy	297 660,00 Kč
zapláceno	297 660,00 Kč
Zbývá	- Kč

2018

Smlouvy	27 140 922,00Kč
zapláceno	- 3 417 835,88Kč
Zbývá	23 72086,12Kč

2019

Rozpočet 2019	24 000 000,00 Kč
------------------	------------------

Smlouvy	23 723 086,12 Kč
---------	------------------

zaplaceno	9 904 418,58 Kč
Zbývá zaplatit	13 818 667,54 Kč

Usnesení:

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu č. 2

Ing. Pantoflíček seznámil členy FV se stavem prací na staveništi

- položena střecha (provedeny nátěry, výměna světel, výměna trapézových plechů za sendvičové panely)
- instalace kompletní vzduchotechniky
- příprava jižní a severní strany k opláštění
- zednické práce, fasáda severní stěny
- zbývá dodělat:
- příprava a opláštění východního a západního štítu
- na kovových prvcích úprava zkorodované konstrukce dle zprávy statika (viz.příloha)
- tyto úpravy nebyly v projektu, vč. úpravy vaznic na střeše !
- všechny práce jsou plánovány tak, aby mohla být od cca 15.8.2019 v provozu ledová plocha a zbývající práce nekolidovali s provozem ZS
- dokončení celé akce 30.9.2019 – podle plánu

Usnesení:

Finanční výbor bere na vědomí stav prací a průběh realizace investiční akce Snížení

Energetické náročnosti ZS.

FV bere na vědomí práce nad rámec projektu tj. úpravy vaznic na střeše,

úpravy konstrukce na východním a západní štítu dle zprávy statika.

Finanční výbor bere na vědomí, že ke dni prohlídky je předpoklad dokončení stavby v plánovaném termínu.

V Soběslavi dne 14.6.2019

Zapsal: ing.Jiří Klíma